MIDDLE ISLAND.

NELSON.																											
Enner Glynn .. .	Wise, George ..	4	semi-bitum.	1	5′	all	vertical	..	2	8′ x 4′	..	..	..	..	..	1,337	1,337	..	..	..	..	..	..	..	..	..
COLLINGWOOD DISTRICT.																											
Pakawau	Walker, James ..	6	bitum.	1	3′ 10″	all	1 in 4	bord and pillar	..	5′ x 5′	150′	adit	743	696	1,439	1,726	3,165	2	10	12	horse	..	..	..	natural	17/8/00
Puponga	Taylor, Joseph ..	5	"	4	..	all	1 in 4	ditto	..	..	..	"	200	100	300	200	500	8	10	18	"	..	..	..	"	18/8/00
Mine not now at work.																											
Wallsend	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	47,413	47,413	..	..	..	..	..	..	..	..	..
TAKAKA.																											
Mines not at work.																											
Motupipi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	130	130	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Takaka, Takaka	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	70	70	..	..	..	..	..	..	..	..	..
WESTPORT.																											
Mokihinui	Gibson, John ..	..	bitum.	1	9′ to 35′	9′ to 26′	1 in 6	bord and pillar	2	6′ x 9′	528′	adit	8,592	1,500	10,092	43,074	53,166	11	53	64	steam & horse	12″	8″	77′	"	19/12/00
Millerton	Green, John ..	9	"	1	4′ to 40′	12′	variable	ditto	3	10′ x 6′	33 chns. 38 chns.	incline-plane	131,607	26,522	158,129	292,469	450,598	69	174	243	gravity	12″	4″	140′	fans	22/12/00
Coalbrookdale	Dunn, W. ..	20	"	2	4′ to 20′	all	"	"	2	8′ x 8′ 9′ x 5′	8,146′ 263 ch.	adit	171,995	39,362	211,357	2,666,862	2,878,219	99	277	376	steam and compressed air	12″ 12″ 7″	6″ 5″ 6′	100′ 100′ 30′	" ..	31/12/00
Ironbridge	Sowerby, H. ..	9	"	2	4′ to 20′	"	"	"	2	8′ x 6′	9,048′	"														29/12/00
Mines not at work.																											
Westport-Cardiff	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	227,441	227,441	..	..	..	..	..	..	..	..	19/12/00
Waitakere..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	868	868	..	..	..	..	..	..	..	..	..
White Cliffs, Buller Road ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	799	799	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Flaxbush	Morgarita, C. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	390	390	..	..	..	..	..	..	..	..	..
THREE CHANNEL FLAT.																											
Cocksparrow	Cadigan, D. ..	6	glance	1	1′ 6″	all	vertical	tunnel	..	5′6″x4′6″	450′	adit	568	..	568	..	568	..	2	2	hand	..	..	..	..	11/9/00
Mines not at work.																											
Longford	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,830	1,830	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Alexander..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	282	282	..	..	..	..	..	..	..	..	..
BOATMAN'S.																											
Mines not at work.																											
Archer's Mine	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,280	1,280	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Coghlan's Mine	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	370	370	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Barr's Mine	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	35	35	..	..	..	..	..	..	..	..	..
REEFTON.																											
Bourke's Creek	Davis, W. ..	3	semi-bitum.	1	14′	12′	varies	bord and pillar	2	9′ x 9′	360′	adit	1,197	..	1,197	1,269	2,466	2	4	6	horse	..	..	..	natural	21/11/00
Murray Creek	Betts, Lewis ..	21	ditto	1	14′	all	"	open face	..	..	..	..	443	..	443	9,622	10,065	1	..	1	hand	..	..	..	..	21/11/00
Phœnix	Fox, John ..	9	"	2	20′ & 30′	9′	1 in 6	bord and pillar	2	8′ x 6′	150′	adit	902	..	902	13,996	14,898	5	3	8	"	..	..	..	natural	21/11/00
New Inkerman	Jamieson, J. ..	3	"	1	5′	all	1 in 3	stoping	1	6′6″x4′6″	70′	"	405	..	405	749	1,154	..	1	1	..	..	..	..	"	20/11/00
Lankey's Creek	Lamberton, W. ..	18	"	1	5′	4′ 6″	level	tunnel	1	4′ x 6′	250′	"	176	..	176	7,956	8,132	..	1	1	hand	..	..	..	..	20/11/00
Progress New Mine ..	Cochrane, T. ..	2½	"	1	6′	all	30°	bord and pillar	2	11′ x 6′	300′	"	1,196	..	1,196	8,633	9,829	2	2	4	..	..	..	..	..	22/11/00
Breen's	Loughnan, H. ..	8	"	2	6′	"	vertical	tunnel	1	9′ x 6′	100′	"	60	..	60	1,553	1,613	..	1	1	..	..	..	..	..	22/11/00
Mines not now at work.																											
Devil's Creek	Macquham, J. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	40	40	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Golden Treasure	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6,625	6,625	..	..	..	..	..	..	..	..	21/11/00
Cochrane's	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	370	370	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Reefton	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	40	40	..	..	..	..	..	..	..	..	..